

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA													TERCER TRIMESTRE 2012	
N°	PRE INVERSIÓN (PIP VIABLE)					ETAPA DE INVERSIÓN							EJECUCIÓN	
	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD FORMULADOR A	MONTO DE INVERSIÓN S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	APROBADO	MONTO DE INVERSIÓN S/.	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	2012		Ejecución financiera % (Total Ejecutado/Mon to total de Inversión)	DETALLE DE LA EJECUCIÓN
											MONTO PROGRAMADO S/.	MONTO EJECUTADO AL 3° TRIMESTRE S/.		
1	112198	Mejoramiento de los procesos y servicios de la GOECOR - ODPE	GOECOR	415,419	12 meses	GOECOR	Con la RJ 170-2010, se aprobó el estudio definitivo del proyecto el 13.oct.10	S/. 435,819	Oct-10	En la segunda modificación la Unidad Ejecutora solicita la ampliación del plazo de ejecución hasta 35 meses donde prevén la culminación del proyecto en agosto del 2013.	276,863	0	36%	2012: A inicios del 3° trimestre, la Unidad Ejecutora, solicitó a la OPI mediante el Formato SNIP16: Ficha de registro de variaciones en la fase de inversión, la modificación del plazo de ejecución; esta nueva modificación no ha generado ninguna variación en el monto de inversión aprobado en el estudio definitivo: S/. 435,819. Solo es una variación en los plazos de ejecución hasta agosto del 2013, para lo cual la Unidad Ejecutora ha reprogramado los gastos de ejecución en función al nuevo plazo modificado, de la siguiente manera: III y IV trimestre 2012 contratación de especialistas en Sistemas por S/. 20,000 y en el 2013: Contratación de un servicio de consultoría por S/. 256,863. Los documentos de sustento presentado por la UE a la OPI fueron: Memorándum n° 818-2012-GOECOR/ONPE e Informe n°469-2012-SGOED-GOECOR/ONPE.
2	124244	Implementación del servicio archivístico digital	GOECOR	933,387	12 meses	GGE	Con la RJ 140-2011 se aprobó el estudio definitivo el 21.jul.11	S/. 933,387 Con el Formato SNIP 16 se incrementó el monto de inversión a S/. 1'074,987	Jul-11	En el estudio definitivo se redujo el plazo de ejecución a 4 meses (oct.11- ene.12). Con el Formato SNIP16 se amplió el plazo de ejecución hasta oct. 2012	1,058,817	0	2%	2012: Se programó ejecutar los siguientes componentes: a) Servicio de implementación y soporte a la certificación de una línea de digitalización para la producción de imágenes con valor legal de series documentales del archivo electoral ONPE. b) Servicio de registro de software o programa computacional ante INDECOPI. c) Gastos por la contratación de servicios de personal encargado del proyecto. d) Gastos por la contratación del servicio de personal operativo de la línea. En el primer y segundo trimestre se inició la indagación de mercado para contratar a las empresas consultoras para el desarrollo del Servicio de implementación y soporte a la certificación de una línea de digitalización para la producción de imágenes con valor legal de series documentales del archivo electoral ONPE. Luego de los resultados obtenidos y la evaluación de ejecución realizada por la Unidad Ejecutora, decidieron el cierre del proyecto. Mediante el memorándum n° 338-2012-GGE/ONPE del 17-07-2012, la Unidad Ejecutora solicita a la OGA el cese del proceso de contrataciones por cierre del proyecto. Asimismo, como el memorándum n° 458-2012-GGE/ONPE, la Unidad Ejecutora comunica a la OGPP el cierre del proyecto: "Implementación del servicio archivístico digital" de código SNIP 124244, adjuntando el informe de sustento emitido por la Jefatura de archivo electoral y verificación de firmas y el formato SNIP 14: Ficha de registro del informe de cierre, debidamente visado y firmado por el Responsable de la Unidad Ejecutora y Responsable de la elaboración del informe de cierre.

EJECUCIÓN PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL											TERCER TRIMESTRE 2012			
N°	PROYECTO GANADOR DE LA CONVOCATORIA FIP - 2008					EJECUCIÓN - PLAN OPERATIVO GLOBAL				EJECUCIÓN 2012				
	NOMBRE DEL PROYECTO	ÓRGANO RESPONS	MONTO DE INVERSIÓN S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	2012		Ejecución financiera % (Total Ejecutado/Monto total de Inversión)	ACTIVIDADES			
								MONTO PROGRAMADO S/.	MONTO EJECUTADO EN EL 3° TRIMESTRE S/.		ACTIVIDADES AL 3° TRIMESTRE	ACTIVIDADES AL 3° TRIMESTRE	ACTIVIDADES AL 3° TRIMESTRE	
1	Estudio de validación de estrategias e instrumentos para incentivar participación política de las mujeres PYTO EJECUTADO POR CTI (Fondo Ítalo Peruano)	GIEE	TOTAL 2,045,690	18 meses	01/03/2010	01/12/2010	Se amplió a 25 meses en total (Dic - 2010 a Dic 2012)	TOTAL 1'029,899.44	TOTAL 172,278.95	72%	1.3: Capacitación y sensibilización para promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en distritos pobres del país.	3.1 Taller de sensibilización y transferencia de estrategias e instrumentos para promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a unidades ejecutoras.	3.4 Sistematización del proyecto	
			FIP: 1,714,050					FIP: 811,629.49	FIP: 93,355.20	72%	2.1 Elaboración de normas y procedimientos para promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en distritos pobres del país.	3.2 Taller de sensibilización y transferencia de estrategias e instrumentos para promover el ejercicios de los derechos politicos de las mujeres a entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil	4.1 Gestión del proyecto	
			ONPE: 331,640					ONPE: 218,269.95	ONPE: 78,923.75	75%	2.2 Difusión de normas de gestión institucional	3.3 Talleres de difusión en zonas de intervención		

Elaborado por el Área de proyectos y CTI